



გორის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

განკარგულება № 119

2025 წლის 12 სექტემბერი

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრთითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2024 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე, მერიის საქმიანობაზე, თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვასა და თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულებაზე ახორციელებს კონტროლს. აღნიშნული კონტროლის განხორციელების ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს ანგარიშის მოსმენა, რომელიც გაწერილია საკრებულოს სამუშაო გეგმებში. საკრებულოს სამუშაო გეგმის შესაბამისად საჭიროა მოსმენილ იქნას და შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრთითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2024 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად:

1. დადებითად შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრთითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2024 წლის ოქტომბრიდან მიმდინარე პერიოდამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში (დანართი თან ერთვის 15 ფურცლად).

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის გზით გორის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ. №30).

საკრებულოს თავმჯდომარე



დავით რაზმაძე

	გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ 2024 წლის ოქტომბრიდან დღემდე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში		
	2025 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტები		
	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა და მიმდინარეობს 22 ინფრასტრუქტურული პროექტი, ჯამური ღირებულებით: 16,151,873 ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 14,972,827 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1,179,046 ლარი		
N	პროექტის დასახელება	პროექტის ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობა
1	ქ.გორში, გოგებაშვილის პარალელური სანაპირო (პუშკინი-ცხინვალის მაგისტრალის დამაკავშირებელი) ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები /გარდამავალი/	454.514	დასრულებული
2	ქ. გორში, გორგასლის ქუჩის ტერიტორიის სარეკონსტრუქციო - სარემონტო სამუშაოები (სკვერი, მოედანი) /გარდამავალი/	329999	დასრულებული
3	სოფელ ზერტში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია /გარდამავალი/	2718800	მიმდინარე
4	სოფელ შინდისის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	717433	მიმდინარე
5	სოფელ ტყვიავეში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	414082	დასრულებული
6	სოფელ ტინისხიდში შიდა გზის რეაბილიტაცია	896999	დასრულებული
7	სოფელ ხელთუბანში შიდა გზის რეაბილიტაცია	878831	დასრულებული
8	სოფელ ვარიანში შიდა გზის რეაბილიტაცია	423455	დასრულებული
9	სოფელ ხურვალეთში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	400000	დასრულებული

10	ცხინვალის გზატკეცილიდან ტიუმენის ბინებამდე არსებული გზის რეაბილიტაცია	614936	დასრულებული
11	მგალობლიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	461000	მიმდინარე
12	სოფელ მარანაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	539885	დასრულებული
13	სოფელ ფლავისმანში შიდა საუბნო გზის მოწყობა	703858	დასრულებული
14	სოფელ ფლავში შიდა საუბნო გზის მოწყობა	610067	დასრულებული
15	სოფელ ზერტის მისასვლელი გზის, შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2705500	მიმდინარე
16	ქ. გორში, ოთარ ჩხეიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	153000	მიმდინარე
17	ქ.გორში, დანიელ ჭონქაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	696000	მიმდინარე
18	სოფელ ხიდისთავში ბეტონის გზის მოწყობა	154594	დასრულებული
19	სოფელ კარალეთში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია	625924	მიმდინარე
20	სოფელ პატარა გარეჯვარში შიდა საუბნო გზის და სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	469999	დასრულებული
21	სოფელ ნაწრეტში შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია	825000	მიმდინარე
22	სოფელ კარალეთში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მე-2 ეტაპი)	358000	მიმდინარე
	2025 წელს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მიმდინარე პროექტი		
1	სოფელ ერგნეთსა და ფლავისმანში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	339925	მიმდინარე

	2025 წელს გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტების და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მიმდინარე პროექტები		
	გამყოფი ხაზის მიმდებარე დასახლებებში ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტების ფონდის და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდა და მიმდინარეობს 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი, ჯამური ღირებულებით: 2,665,427 ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2,495,014 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 120,271 ლარი		
1	სოფელ დიცის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	639,991	მიმდინარე
2	სოფელ აძვის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	499,987	მიმდინარე
3	სოფელ კოშკაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	261,761	დასრულებული
4	სოფელ ფლაგში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	178,320	მიმდინარე
5	სოფელ ქვეშში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	608,401	მიმდინარე
6	სოფელ მერეთში შიდა გზის რეაბილიტაცია	216,898	მიმდინარე
7	სოფელ ახალუბანში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობის სამუშაოები	260,069	გამოცხადდება ტენდერი
	სტიქიის პრევენციის ფონდიდან დაფინანსებული პროექტები		
1	სოფელ გაგლოანთუბანში და სოფელ ლევიტანაში ხიდბოგირის მოწყობა-რეაბილიტაცია (ლოკაცია N1)	156,835	მიმდინარე
2	სოფელ გაგლოანთუბანში და სოფელ ლევიტანაში ხიდბოგირის მოწყობა-რეაბილიტაცია (ლოკაცია N2)	222,000	დაგეგმილი
3	სოფელ გაგლოანთუბანში და სოფელ ლევიტანაში ხიდბოგირის მოწყობა-რეაბილიტაცია (ლოკაცია N3 და N4)	174,226	მიმდინარე
	2024 წლის ოქტომბრიდან დღემდე ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები		
1	ქ. გორში, აღმაშენებლის ქუჩის საფეხმავლო სივრცეების რეაბილიტაცია	866,991	დასრულებული
2	გურამიშვილის ქუჩის მიმდებარე ტრანსპორტის სააგენტოს მომსახურე ობიექტის „ჰაბის“ მოწყობა	133,869	დასრულებული

3	ქ. გორში, კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“-ს ტერიტორიაზე ჩოგბურთის კორტების, კალათბურთის მოედნის და ფეხბურთის მოედნის მოწყობა	1,970,000	დასრულებული
4	სოფელ შერთულში სპორტული მიწის მოედნის მოწყობა	126,372	დასრულებული
5	სოფ. ხიდისთავში ყოფილი სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია	633,986	მიმდინარე
6	სოფელ ქვ. არცევში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	152,938	დასრულებული
7	ხელთუბანი-მეჯვრისხევის მისასვლელი გზის გარე განათების მოწყობა	575,490	დასრულებული
8	„ახალბაღის“ პარკის გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია	360,000	გამოცხადებულია ტენდერი
9	გორი, მშვიდობის 12-ში მდებარე (ს/კ 66.45.16.045) კულტურის სახლის და სპორტსკოლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	411,255	მიმდინარე
10	მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება	100,000	მიმდინარე
11	მუნიციპალური ინსპექციის შენობის რეაბილიტაცია და საკრებულოს შენობის ოთახების რეაბილიტაცია	89,989	მიმდინარე
12	ქ. გორში ცხინვალის გზატკეცილი 22-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა	140,254	მიმდინარე
13	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია	256,630	მიმდინარე
14	ქ. გორში, ელექტროფიკაციის დასახლებაში გზის რეაბილიტაცია	829,800	გამოცხადებულია ტენდერი
15	გორში, თელავის ქუჩის რეაბილიტაცია	210,000	მიმდინარე
16	სადგურის დასახლებაში ტრენაჟორების მოწყობა	30,000	დაგეგმილი
17	სოფელ თორტიზაში სკვერის მოწყობა /ს.კ. 66.54.10.154/	144,024	დაგეგმილი
18	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მოვლა-შენახვა	1,050,000	მიმდინარე
19	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მოვლა-შენახვა	550,000	მიმდინარე
20	მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია /ახალბაღში ატრაქციონები, გარეჯვარი/	500,000	მიმდინარე
21	ქ. გორში, ბერიაშვილის ქუჩის მოწყობა	170,000	მიმდინარე
22	სოფელ რეხაში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	500,000	დაგეგმილი
23	სოფელ რეხაში სანიაღვრე არხის და გზის მოწყობის სამუშაოები /ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება/	32,710	დასრულებული
24	სოფელ სათემოში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	615,000	მიმდინარე

25	სოფელ ტირძნისში და თერგვისში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა /პროექტის სრული ღირებულებაა 987 270 ლარი, 2025 წელს ასანაზღაურებელი თანხაა 500 000 ლარი/	500,000	გამოცხადებულია ტენდერი
26	სოფელ ატენში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია /მე-15 ქუჩის მე-13 ჩიხი და 25-ე ქუჩა)	213,100	მიმდინარე
27	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავისში (24 კვ.მ) და კარალეთში (60 კვ.მ) კოტეჯების მშენებლობა	115,900	მიმდინარე
28	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში /სკრა, ახალდაბა, მეჯვრისხევი/ 42 კვ.მ 3 (სამი) კოტეჯის მშენებლობა	164,000	მიმდინარე
29	სოფელ ვარიანში და სოფელ კარალეთში სარწყავი არხების მოწყობა	63,890	მიმდინარე
30	ქ. გორში, პაპიტაშვილის სახელობის ჭიდაობის სკოლის და სხირელის სახელობის სკოლის შენობებზე სატრენაჟორო დარბაზებისთვის მსუბუქი კონსტრუქციების მიშენება	157,000	დაგეგმილი
31	სოფელ ახალდაბაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	500,000	დაგეგმილი
32	სოფელ კვარხეთში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა	104,000	გამოცხადებულია ტენდერი
33	გარე განათების მოწყობა	275,000	გამოცხადებულია ტენდერი
34	ქ. გორი, ყიფიანის ქ.N32-ის მიმდებარედ ტერიტორიის სარეკონსტრუქციო სარემონტო სამუშაოები	240,000	გამოცხადებულია ტენდერი
35	სოფელ საქაშეთის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	383,015	გამოცხადებულია ტენდერი
36	სოფელ ოთარშენის გზის რეაბილიტაცია	332,000	გამოცხადებულია ტენდერი
37	ქ. გორი, ანწუხელიძის ქ.N1-ში /ე.წ. ნარკოლოგიური/ ოთახის რეაბილიტაცია	11,000	დაგეგმილი
38	სოფელ ქვ.ხვითში სასმელი წყლის მრიცხველების მოწყობა	7,000	გამოცხადებულია ტენდერი
39	გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები	300,000	დაგეგმილი
40	ქ. გორში, ი.აბრამიშვილის ჩიხის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა/რეაბილიტაცია	119,090	დაგეგმილი
41	სოფელ ატენში, დეგეულას უბანში, საყრდენი კედლის მოსწყობა/რეაბილიტაცია	92,099	დაგეგმილი
42	სოფელ თედოწმინდის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	183,432	გამოცხადებულია ტენდერი
43	სანიაღვრე არხების მოწყობა	60,000	დაგეგმილი
„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პროგრამით გათვალისწინებული პროექტები			
	2025 წელს, სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში დაიგეგმა გორის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. მოქალაქეების ინიცირებით შემოვიდა საპროექტო განაცხადების ფორმები. წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადებიდან „სამოქალაქო საბჭომ“ შეაფასა და მიიღო საბოლოო შედეგები, რომლებიდანაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ უბნების (ზონების) მიხედვით აირჩიეს საპროექტო განაცხადები.		
2025 წლის სამოქალაქო ბიუჯეტი			

N	პროექტის დასახელება	პროექტის ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობა
1	ქ. გორში, პაპიტაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	529,925	მიმდინარე
2	სოფელ ატენში საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები	264,561	მიმდინარე
3	ქ. გორში სუხიშვილის ქ 65-67 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა ს.კ. 66.45.08.376	210,000	გამოცხადებულია ტენდერი
4	სოფელ ტირმნისში კლუბის დემონტაჟი და მის ადგილზე დასასვენებელი სკვერისა და ატრაქციონების მოწყობა ს.კ. 66.49.09.442	220,230	გამოცხადებულია ტენდერი
5	სოფელ მეღვრეკისში დასასვენებელი სკვერისა და ტრენაჟორების მოწყობა ს.კ 66.49.03.127	191,530	გამოცხადებულია ტენდერი
6	სოფელ მერეთში სკვერისა და ტრენაჟორების მოწყობა ს.კ. 66.51.05.097	255,000	გამოცხადებულია ტენდერი
7	სოფელ ქვახვრელში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოწყობა	169,000	დასრულებული
8	სოფელ ტინისხიდში საუბნო გზის მოწყობა	227,780	გამოცხადებულია ტენდერი
9	სოფელ არაშენდაში სპორტული მოედნის მოწყობა	149,881	გამოცხადებულია ტენდერი
10	სოფელ ვარიანის მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა	149,881	მიმდინარე
11	სოფელ შავშევებში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	190,531	მიმდინარე

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსება

2025 წელს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების პროექტების დაფინანსების პროგრამით განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები

N	პროექტის დასახელებას	პროექტის ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობა
1	ქ. გორში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაცია - (I და II ეტაპი), განხორციელდა 37 ეზოს მოასფალტება და მიმდინარეობს 10 კორპუსის ეზოს მოასფალტება	3,999,863	მიმდინარე
2	სტალინის გმზ. #13-ში სახურავის ნაწილობრივი შეცვლა	22,280	დასრულებული

3	შინდისის გმზ. #16-ში ლიფტის რეაბილიტაცია	54,061	მიმდინარე
4	გვერწითელის ქ. #1-ში საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია	23,463	გამოცხადებულია ტენდერი
5	გვერწითელის ქ. #3-ში საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია	24,463	გამოცხადებულია ტენდერი
6	ბესიკის ქ. #14-ში სახურავის ნაწილობრივი შეცვლა	21,814	მიმდინარე
7	ცხინვალის გზატ. #47-ში საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია	14,747	მიმდინარე
8	ცაბაძის ქ. #7-ში სახურავის რეაბილიტაცია	46,635	მიმდინარე
9	სტალინის გმზ. #22-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	9,960	მიმდინარე
10	ტყევიავის ქ.#10-ში ლიფტის რეაბილიტაცია	4,708	მიმდინარე
11	ცხინვალის გზატკ. მ-5 მკრ. #10-10ა-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	21,137	მიმდინარე
12	მშვიდობის გამზ. #19-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	8,648	მიმდინარე
13	ყიფიანის #29-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	5,750	მიმდინარე
14	მშვიდობის გამზ. #5-ში სახურავის რეაბილიტაცია	16,049	მიმდინარე
15	სუხიშვილის #57-ში სახურავის რეაბილიტაცია	35,399	მიმდინარე
16	თამარ მეფის, მ-5 კვ. #18ა-ში შიდა წყალგაყვანილობის რეაბილიტაცია	4,271	მიმდინარე
17	ძმები რომელაშვილების ქ. #9ა-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	4,938	მიმდინარე
18	ჭავჭავაძის ქ. #47-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	13,040	მიმდინარე
19	ტყევიავის ქ.#1-ში ლიფტის რეაბილიტაცია	27,031	მიმდინარე
20	მშვიდობის გამზ #1ა-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	10,434	გამოცხადებულია ტენდერი
21	მშვიდობის გამზ.#1ა-ში შიდა წყალგაყვანილობის რეაბილიტაცია	5,606	გამოცხადებულია ტენდერი
22	ძმები რომელაშვილების ქ. #175-ში სახურავის რეაბილიტაცია	81,346	გამოცხადებულია ტენდერი

23	ცხინვალის გზატ. #99-ში საკანალიზაციო და წყალგანყვანილობის რეაბილიტაცია	19,089	მიმდინარე
24	ცაბაძის ქ. #5-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	21,299	მიმდინარე
25	თამარ მეფის, მ-4კვ. #10-ში სახურავის რეაბილიტაცია	35,725	გამოცხადებულია ტენდერი
26	სუხიშვილის #57-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	3,254	გამოცხადებულია ტენდერი
27	ძმები რომელაშვილების ქ.#184-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	9,176	მიმდინარე
28	ამილახერის ქ. #11-ში სახურავის რეაბილიტაცია	58,081	მიმდინარე
29	კაჩინსკების ქ.#51-ში ლიფტის რეაბილიტაცია	60,886	გამოცხადებულია ტენდერი
30	ყიფიანის ქ.#15-ში სახურავის სრული რეაბილიტაცია	95,973	გამოცხადებულია ტენდერი
31	თამარ მეფის მე-5 #12ა-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	25,143	გამოცხადებულია ტენდერი
32	თამარ მეფის ქ. #33-ში ლიფტის რეაბილიტაცია	33,607	გამოცხადებულია ტენდერი
33	ძმები რომელაშვილების N179-ში სახურავის რეაბილიტაცია	103,489	დაგეგმილი
34	შინდისის გამზ. #32-ში სახურავის რეაბილიტაცია	74,259	დაგეგმილი
35	ყიფიანის #11-ში სადარბაზოს რეაბილიტაცია	5,495	გამოცხადებულია ტენდერი
36	შინდისის გამზ. #20-ში ლიფტის რეაბილიტაცია	27,850	დაგეგმილი
2025 წელს ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებით გორის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია 8 საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუაოები			
1	სსიპ - ზაზა ბირთველიშვილის სახელობის ქალაქ გორის N7 საჯარო სკოლაში ოთახების კოსმეტიკური რემონტი და ინვენტარით აღჭურვა	29,137	გამოცხადებულია ტენდერი
2	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისის საჯარო სკოლაში კოსმეტიკური რემონტი და ინვენტარით აღჭურვა	8,770	გამოცხადებულია ტენდერი
3	სსიპ - ნოდარ ხადურის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლაში კოსმეტიკური რემონტი და ინვენტარით აღჭურვა	8,976	გამოცხადებულია ტენდერი
4	სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ გორის N99 საჯარო სკოლაში კოსმეტიკური რემონტი და ინვენტარით აღჭურვა	24,384	გამოცხადებულია ტენდერი

5	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელის საჯარო სკოლაში სახურავის დაზიანებული ნაწილის შეკეთება და ღარის მოწყობა	3,650	გამოცხადებულია ტენდერი
6	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირმნისის საჯარო სკოლაში პირველ და მეორე სართულზე მდებარე სველი წერტილები რეაბილიტაცია	12,215	გამოცხადებულია ტენდერი
7	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის საჯარო სკოლაში სახურავის შეცვლა და გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია	131,600	გამოცხადებულია ტენდერი
8	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავის საჯარო სკოლაში გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია		გამოცხადებულია ტენდერი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა			
2025 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 1 596 000 ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 375 702 ლარი			
N	პროექტის დასახელება	პროექტის ღირებულება	პროექტის მიმდინარეობა
1	სოფელ ზემო ხვითში ბაღებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება	14,177	დასრულებული
2	სოფელ ზემო ნიქოზში ბაღებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება	14,177	დასრულებული
3	სოფელ ქვემო ნიქოზში შიდა საუბნო არხის მოწყობა რკინა ბეტონის ღარებით	14,065	მიმდინარე
4	სოფელ ქვემო ნიქოზში შიდა საუბნო გზის მოხრეშვა	4,409	დასრულებული
5	სოფელ ფხვენისში გარე განათების მოწყობა	15,943	დასრულებული
6	სოფელ ქვემო ხვითში გარე განათების მოწყობა	15,776	დასრულებული
7	სოფელ შინდისში გარე განათების მოწყობა	19,585	დასრულებული
8	სოფელ ყელქცეულში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	დასრულებული
9	სოფელ საქაშეთში სპორტული სივრცის მოწყობა	32,594	დაგეგმილი
10	სოფელ ვარიანში არსებული სკვერის კეთილმოწყობა	20,000	დაგეგმილი
11	სოფელ ახალდაბაში გარე განათების მოწყობა	22,600	დასრულებული
12	სოფელ კარალეთში გარე განათების მოწყობა	19,207	დასრულებული
13	სოფელ დიდი გარეჯვარში გარე განათების მოწყობა	15,393	დასრულებული
14	სოფელ პატარა გარეჯვარში გარე განათების მოწყობა	19,207	დასრულებული

15	სოფელ ძევერაში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	17,646	დასრულებული
16	სოფელ ქიწნისში სასაფლაოს შემოღობვა	14,670	დასრულებული
17	სოფელ სათემოში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	დასრულებული
18	სოფელ ტყვიავეში გარე განათების მოწყობა	19,582	დასრულებული
19	სოფელ მარანაში გარე განათების მოწყობა	15,569	დასრულებული
20	სოფელ ფლავში სანიაღვრე არხის მოწყობა	16,157	მიმდინარე
21	სოფელ ფლავისმანში გარე განათების მოწყობა	19,585	დასრულებული
22	სოფელ ქვახვრელში საბავშვო ბაღის შემოღობვა	11,896	მიმდინარე
23	სოფელ უფლისციხეში საბავშვო ბაღის შენობის ნაწილის რეაბილიტაცია	26,500	მიმდინარე
24	სოფელ ზიდისთავში სანიაღვრე არხის და მიმდებარე გზის მოწესრიგება	25,875	მიმდინარე
25	სოფელ ბერბუკში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	32,594	დაგეგმილი
26	სოფელ სვენეთში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	32,594	დაგეგმილი
27	სოფელ ხელთუბანში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	17,646	დასრულებული
28	სოფელ თორტიზაში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	32,594	გამოცხადებულია ტენდერი
29	სოფელ ტინისხიდში საბავშვო ბაღში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა	18,000	მიმდინარე
30	სოფელ ოთარშენში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	15,384	მიმდინარე
31	სოფელ ქვეშში გარე განათების მოწყობა	15,664	დასრულებული
32	სოფელ სკრაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	16,925	მიმდინარე
33	სოფელ ბეთლემში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია	13,145	დაგეგმილი
34	სოფელ ქვ.რიეთში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	27,821	დაგეგმილი
35	სოფელ კოშკებში სოფლის ცენტრალური გზის მოწესრიგება	8,663	მიმდინარე
36	სოფელ პატარა გორიჯვარში სანიაღვრე არხის მოწყობა (გაგრძელება)	8,994	მიმდინარე
37	სოფელ დიდი გორიჯვარში გარე განათების მოწყობა	9,967	დასრულებული
38	სოფელ თედოწმინდაში სარწყავი არხის სათავე ნაგებობის მოწყობა და ბაღებთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება	15,984	დაგეგმილი
39	სოფელ არაშენდაში სკვერის მოწყობა	16,000	დაგეგმილი
40	სოფელ ვარიანის მეურნეობაში სკვერის მოწყობა	12,000	დაგეგმილი

41	სოფელ ტირძნისში სანიაღვრე არხისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა რკინა ბეტონით	18,050	მიმდინარე
42	სოფელ ბროწლეთში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	მიმდინარე
43	სოფელ მეღვრეკისში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება	27,572	მიმდინარე
44	სოფელ ერგნეთში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	32,594	დაგეგმილი
45	სოფელ თერგვისში სკვერის მოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქციონებით	10,000	დაგეგმილი
46	სოფელ ზემო რეხაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	23,358	მიმდინარე
47	სოფელ ქვემო რეხაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	13,765	მიმდინარე
48	სოფელ პატარა ხურვალეთში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	27,572	მიმდინარე
49	სოფელ ნადარბაზევში სავარჯიშო სივრცის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამოვრის შემოღობვის დასრულება	7,590	დასრულებული
50	სოფელ წითელუბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა	30,560	მიმდინარე
51	სოფელ ნაწრეტში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,172	მიმდინარე
52	სოფელ ქვემო შავშევებში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზების მოწესრიგება	6,341	მიმდინარე
53	სოფელ ქვემო შავშევებში გარე განათების მოწყობა	2,710	დასრულებული
54	სოფელ შავშევებში სანიაღვრე არხის მოწყობა	26,499	მიმდინარე
55	სოფელ ახალშენში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	8,663	მიმდინარე
56	სოფელ ქვემო ახალსოფელში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	მიმდინარე
57	სოფელ ზედდულეთში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	მიმდინარე
58	სოფელ ქვემო სობისში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	მიმდინარე
59	სოფელ ზემო სობისში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	მიმდინარე
60	სოფელ ბერშუეთში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	32,594	დაგეგმილი
61	სოფელ კირბალში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	28,123	მიმდინარე
62	სოფელ ზერტში გარე განათების მოწყობა	19,755	დასრულებული
63	სოფელ დიდი მეჯვრისხევში გარე განათების მოწყობა	19,939	დასრულებული
64	სოფელ მეჯუდის პირში სკვერის მოწყობა	16,000	დაგეგმილი
65	სოფელ ფაბრიკის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა	11,755	დასრულებული
66	სოფელ კვარხეთში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	10,477	მიმდინარე

67	სოფელ დიცში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	17,646	დასრულებული
68	სოფელ ქორდში გარე განათების მოწყობა	15,930	დასრულებული
69	სოფელ არბოში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	10,477	დასრულებული
70	სოფელ მერეთში შიდა გზის მოწესრიგება	14,177	დასრულებული
71	სოფელ ზარდიაანთ კარში სანიაღვრე არხის მოწყობა	9,515	მიმდინარე
72	სოფელ კოშკაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	20,844	მიმდინარე
73	სოფელ გუგუტიაანთ კარში სასაფლაოს შემოღობვა	7,281	დასრულებული
74	სოფელ კარბში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	დასრულებული
75	სოფელ ქერეში სარწყავი არხის მოწყობა რკინა ბეტონის ღარებით	15,102	მიმდინარე
76	სოფელ სათბურების დასახლებაში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	27,821	დაგეგმილი
77	სოფელ შერთულში სარწყავი არხის მოწყობა რკინა ბეტონის ღარებით	19,526	მიმდინარე
78	სოფელ ციცაგიაანთკარში სარწყავი არხის მოწყობა რკინა ბეტონის ღარებით	12,420	მიმდინარე
79	სოფელ ახრისში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	14,177	მიმდინარე
80	სოფელ მუმლაანთკარში შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	17,646	მიმდინარე
81	სოფელ ახალუბანში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	40 998.98	მიმდინარე
82	სოფელ აძვში გარე განათების მოწყობა	11,973	დასრულებული
83	სოფელ ჯარიაშენში გარე განათების მოწყობა	11,983	დასრულებული
84	სოფელ დეგულაში შიდა საუბნო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	29,507	დაგეგმილი
85	სოფელ დიდი ატენში შიდა საუბნო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	10,000	დაგეგმილი
86	სოფელ ფუხანთუბანში შიდა საუბნო გზის მოწყობა /რეაბილიტაცია	8,823	მიმდინარე
87	სოფელ პატარა ატენში შიდა საუბნო გზის მოწესრიგება /რეაბილიტაცია	16,000	დაგეგმილი
88	სოფელ გარდატენში წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	16,000	დაგეგმილი
89	სოფელ ჭეჭელაანთუბანში შიდა საუბნო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	29,980	დაგეგმილი
90	სოფელ ჯებირში შიდა საუბნო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით	5,514	მიმდინარე
91	სოფელ ჯებირში საჭიდაო დარბაზში გათბობის მოსაწყობად მასალების შეძენა	7,347	დაგეგმილი
92	სოფელ ჯებირში ხიდის რეაბილიტაციისთვის მასალის შეძენა	2,000	დაგეგმილი

93	სოფელ ველებში ველები-ზემო ველების დამაკავშირებელი გზის მოწესრიგება	6,152	მიმდინარე
94	სოფელ ველებში სასმელი წყლის მიღების შეძენა	3,490	დაგეგმილი
95	სოფელ წედისში საქონლის დასაწყურებელი გეჯის მოწყობა და სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის მოწესრიგება	8,791	მიმდინარე
96	სოფელ ბნავისში სკვერის მოწყობა	11,941	დაგეგმილი
97	სოფელ ღვარებში სასაფლაოზე ფანჩატურის მოწყობა და მეორე სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების დასრულება	9,991	დაგეგმილი
98	სოფელ ზემო ქსოვრისში სოფელში მისასვლელი გზის მოწესრიგება	8,823	მიმდინარე
99	სოფელ ოლოზში შიდა საუბნო გზის მოწესრიგება და ღია წყალგამტარის მოწყობა ერთ ლოკაციაზე	8,849	მიმდინარე
100	სოფელ ბოზნევეში სასმელი წყლის გაყვანილობის მოწყობა	18,004	მიმდინარე
101	სოფელ თხინალაში მზის ბატარიების შეძენა	10,000	დაგეგმილი
102	სოფელ იფნარაში სოფელში მისასვლელი გზის მოწესრიგება	9,920	მიმდინარე
103	სოფელ ბიისში არსებული საბავშვო გასართობი სივრცის კეთილმოწყობა	7,750	დაგეგმილი
104	სოფელ ბიისში გარე განათების მოწყობა	2,168	დასრულებული
105	სოფელ ორმოცში სასაფლაოს შემოღობვა	7508,27	მიმდინარე
106	სოფელ ქვემო ბოშურში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება	5,819	მიმდინარე
107	სოფელ ზემო ბოშურში საცალფეხო ხიდის მოწყობა მდინარე ტანაზე	10,000	დაგეგმილი
108	სოფელ ტუსრევში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	11,463	მიმდინარე
109	სოფელ ყველაანთუბანში სავარჯიშო სივრცის მოწყობა	27,821	დაგეგმილი
110	სოფელ გაგლოაანთუბანში სასაფლაოს შემოღობვა	7,281	დასრულებული
111	სოფელ ლევიტანაში ქვემო სასაფლაოს შემოღობვა	7,281	დასრულებული
112	სოფელ საყავრეში სოფელთან მისასვლელი გზის მოწესრიგება	9,673	მიმდინარე
113	სოფელ ფიცესში შიდა საუბნო გზის მოწესრიგება და ერთ ლოკაციაზე ხიდ-ბოგირის მოწყობა	9,894	მიმდინარე

114	სოფელ ლულში საყავრე-ლულის დამაკავშირებელი გზის და ლულის შიდა საუბნო გზების მოწესრიგება	9,673	მიმდინარე
115	სოფელ წითელიწყაროში საყავრე-წითელიწყაროს დამაკავშირებელი გზის მოწესრიგება და ხიდ-ბოგირის მოწყობა ერთ ლოკაციაზე	9,657	მიმდინარე
116	სოფელ მღებრიანში ორმოცი-მღებრიანის გზის მოწესრიგება	9,850	მიმდინარე
117	სოფელ ტამში მღებრიანი-ტამის გზის მოწესრიგება	9,613	მიმდინარე
	ამასთან ერთად, წარმოგიდგენთ ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების თანამშრომლების მიერ შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალს:		
1	გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მიერ მომზადდა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების (სკვერები, სავარჯიში სივრცის მოწყობა, სპორტული მიწის სტადიონების მოწყობა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები, მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და ა.შ.) განსახორციელებლად საჭირო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია		
2	ფონდებიდან დასაფინანსებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციისა და წერილების მომზადება, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაგზავნა		
3	ხეების მოჭრა-გადაბეღვის საკითხზე ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილებაში შემოსული განაცხადების ადგილზე შესწავლა, თითოეულ განაცხადზე შესაბამისი დათვალიერების აქტის მომზადება და ა(ა)იპ „კეთილმოწყობის სააგენტო“-სთან გადაგზავნა შემდგომი რეაგირებისათვის		
4	გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის დასარეგისტრირებლად, ასევე აბონენტის ცვლილების განსახორციელებლად ს.ს. „ეკ-ჯორჯია“-სთან, შპს „სოკარ ჯორჯიასთან“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან“ შუამდგომლობის გაწევის მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის მოძიება და მომზადება (განაცხადი, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და საკადასტრო, საგადახდო დავალება)		
5	გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურიდან შემოსული ხანძრის და სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების განცხადებების ადგილზე შესწავლა და სავარაუდო ზარალის დათვლა		
6	შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის მიერ ელექტრონულად ატვირთულ ცხრილში განთავსებული რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დაფინანსებული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ მონაცემების პერიოდული განახლება		
7	შიდა ქართლის რეგიონის რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში სამოქმედო გეგმის პროექტის მომზადება, სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს სხდომაზე გასატანად. ცვლილებების შეტანა და სამოქმედო გეგმაში შესატანი, ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტების აღწერა /დამუშავება .		

8	საკონსულტაციო საბჭოსთან არსებული სამოქმედო გეგმის შედგენაში მონაწილეობის მიღება (ქალაქში არსებული ქუჩების, სოფლის გზების აღწერა - რაოდენობრივი მაჩვენებელი, მდგომარეობის ზოგადი აღწერა, სავარაუდო ღირებულების დაანგარიშება)
9	მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამუშავების პერიოდში პროექტების ავტორებთან / მომწოდებლებთან ურთიერთობა, კონსულტაციებისა და შეხვედრების ორგანიზება. პროექტებში ცვლილებების შეტანის საჭიროებისას, რეკომენდაციებისა და მითითებების გაცემა.
10	ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ დაზარალებულ მოსახლეობაზე განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში ზამთრის სეზონზე გათბობის მიზნით 200 ლარიანი დახმარების მიმღები ბენეფიციარების და ასევე 2024-2025 სასწავლო წელს დასაფინანსებელი სტუდენტების მონაცემების მოძიება, დამუშავება და გადაგზავნა;
11	„სამოქალაქო ბიუჯეტი - 2025“-ის ფარგლებში ადმინისტრაციულ ერთეულებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევის მიზნით, ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება, პროგრამის მიზნებისა და სამუშაო წესების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, მათი ინიციატივების განხილვა და ტექნიკური შეფასება
12	2025 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევის მიზნით, სოფლებში გამართულ საერთო კრებების სხდომებზე მონაწილეობის მიღება, მათი ინიციატივების განხილვა და ტექნიკური შეფასება
13	მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის N 591 დადგენილების შესაბამისად, სტატუსი მიენიჭა 537 ბენეფიციარს, ასევე მონიტორინგისა და რეესტრის საფუძველზე სტატუსი შეუწყდა - 359 ბენეფიციარს, ცნობა გაიცა 675 ბენეფიციარზე