



## გორის მუნიციპალიტეტის

### საკრებულო

#### განკარგულება № 151

2023 წლის 11 აგვისტო

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2022 წლის სექტემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის შეფასების შესახებ

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებაზე, მერიის საქმიანობაზე, თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვასა და თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესრულებაზე ახორციელებს კონტროლს. აღნიშნული კონტროლის განხორციელების ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს ანგარიშის მოსმენა, რომელიც გაწერილია საკრებულოს სამუშაო გეგმებში. საკრებულოს სამუშაო გეგმის შესაბამისად საჭიროა მოსმენილ იქნას და შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2022 წლის სექტემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიში.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად:

1. დადებითად შეფასდეს გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2022 წლის სექტემბრიდან განვლილი პერიოდის ანგარიში (დანართი თან ერთვის 18 ფურცლად).

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობის დღიდან ერთი თვის განმავლობაში სარჩელის წარდგენის გზით გორის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. გორი, სერგო ჯორბენაძის ქ. №30).

საკრებულოს თავმჯდომარე



დავით რაზმაძე

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეული  
ზედამხედველობის სამსახურის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული  
პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2022 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში  
გაწეული სამუშაოების ანგარიში

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება ხელმძღვანელობს და მოქმედებს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის მიღებული დადგენილება N12-ის, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებამ 2022 წლის სექტემბრის თვიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში განახორციელა და ახორციელებს ზედამხედველობა/მონიტორინგს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაფორმებული 185 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის სამუშაოებზე, ჯამში 58 645 444,32 (ორმოცდათვრამეტი მილიონ ექვსას ორმოცდახუთი ათას ოთხას ორმოცდაათხი) ლარის ოდენობით. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზედამხედველობის სამსახურის და კონტრაქტორი ორგანიზაციების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა გარემოებებიდან გამომდინარე (როგორებიცაა: ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება) გამოთავისუფლებულია დაახლოებით 2 518 946,46 ლარი. სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ გამოყენებული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები, კერძოდ; 4 კომპანიას („ნიუ სტალ“, „ხაჩა“ „ელიტ ბილდერ გრუპი“, „მაგოილი“) შეუწყდა ხელშეკრულების მოქმედება და გატარდა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები, ხოლო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადების დარღვევის გამო სხვადასხვა კომპანიის (ჯამში 22 ხელშეკრულება) მიმართ გამოყენებული იქნა საჯარიმო სანქციები 166452,93 (ას სამოცდაექვსი ათას ოთხას ორმოცდათორმეტი) ლარის ოდენობით.

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება.

	კომპანია	სამუშაოების დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ფაქტობრივი ღირებულება	გატარებული სანქცია	ჯარიმის ღირებულება	შენიშვნა
1	შ.პ.ს „მეტალა“	გორის მუნიციპალიტეტის საზღვგეო ზაღების გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	499896,86	435326,85	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	12094,41	დასრულებული, ვადაგადაცილებისთვის ეკისრება პირასამტეხლო
2	შ.პ.ს „იზოლია“	გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა/შენახვის სამუშაოები	300000	299867,62			დასრულებული
3	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	ქ. გორში აბაშიძის ქუჩის, 300 არაველის ტერიტორიაზე არსებული გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	483993,06	438380,38			დასრულებული
4	შ.პ.ს „ბილტმორი“	ქ. გორში ვვერდწითელის ქუჩის, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის და ჩერქეზიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	528160,21	414969,78	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	39612	დასრულებული
5	შ.პ.ს „დინ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში შიდა საუნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1609184,94	1587917,46			დასრულდა 2022-ში სრულად
6	შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კომკებში და რიეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის	827007,98	819100,2			დასრულებული
7	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-	ქ. გორში რომაქიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	543995,54	542703,17			დასრულებული
8	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისი, ბნავისი, ოლოზი, ლვარების გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების - I ეტაპის სამუშაოების შესყიდვა	2950877,96	2950877,96			დასრულებული
9	შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტევივში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	3150700				მიმდინარე
10	შ.პ.ს „შარა“	ქ. გორში სამეფო ქუჩის დასაწყისში მდინარე მტკვარზე არსებული ხიდის სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა	1171130	949112,19	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	5706	დასრულებული
11	სს „სამშენებლო ტრუსტი N3“	ქ. გორში კომინატის დასახლებაში სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	198918,99	194860,21			დასრულებული
12	შ.პ.ს „გაზტექმშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწისის მუერნოვში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	505800	499937,78			დასრულებული
13	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	ქ. გორში იაკობ ჯულაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	627639,47	603594,53			დასრულებულია

14	შ.პ.ს „ჭედვე ჯორჯია“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში სკოლასთან და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	498605	49823,22			დასრულებული
15	შ.პ.ს „იბოლია“	ქ. გორში ბესიკის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	493000	457412,12			დასრულებული
16	შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში, საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	49884	45938			დასრულებული
17	შ.პ.ს „გიო და კომპანია“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწინში საჯარო სკოლის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	122400	120184,15			დასრულებული
18	შ.პ.ს „ალინისი“	სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა გარეჯვარში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	53069,97	51186,64			დასრულებული
19	შ.პ.ს „აღმამენებელი 2012“	ქ. გორში, საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა	150310	143002,82			დასრულებული
20	ინდ მენარმე ჯემალ ქოველიძე	ქ. გორში, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში მდებარე ტაძრის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები	16516,21	14378			დასრულებული
21	შ.პ.ს „ხიდმშენი 99“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას	679974,47	747515,52			დასრულებული
22	ინდ მენარმე ჯემალ ქოველიძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	121999,81	113505,31			დასრულებული
23	შ.პ.ს „აკა ენერჯი“	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	292224,36	286373,85			დასრულებული
24	შ.პ.ს „რედი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოშურის ადმ. შენობის თავისუფალ სივრცეში ახალგაზრდული ცენტრის მოწყობის სამუშაოები	54443,84	42578,36	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	1068	დასრულებული
25	შ.პ.ს „ბილდკინგს“	გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო ადრინჯის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	126 999,90	126396,4			დასრულებული

26	შ.პ.ს „ნიუსტაილ“	ქ. გორში, შინდისის გმირების ქ N16-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	31304,76	16298,54	შეწყდა ხელშეკრულება და გატარდა შესაბამისი სამუშაოები (მოთხოვნა სავსებით შესაყვანად)	1565	
27	შ.პ.ს „ფარაონი“	ქ. გორში ცხინვალის გზატკეცილის გზის მონაკვეთის (პაპიტაშვილის ქუჩიდან ჩრდილოეთით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1064547,12	1063303,72	დაჯარიმდა მიწოდების ვადაგადაცილებისთვის	64937	დასრულებული
28	შ.პ.ს „ხაზა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შემოღობვის სამუშაოები	1199887,44	57615,25	შეწყდა ხელშეკრულება	3580,65	
29	შ.პ.ს „მეკა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში, დიდ გორუჯვარში და ქ. გორში რკინიგზის სადგურის დასახლებაში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	959998,51	949284,69	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	1920	დასრულებული
30	შ.პ.ს „ექსიმ მეიდ“	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში“ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სავარჯიშო სივრცეების მოწყობის სამუშაოები	184927,38	167483,1	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	1479	დასრულდა
31	შ.პ.ს „გრანდ-ემ“	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში „ზემო ბიშორი, ოლოზი, ორმოცი, პატარა ხურვალითი, ქვემო ახალსოფელი, ყველანათუნანი, შავშუები შემოღობვის სამუშაოები	83450	78971,2			დასრულებული
32	შ.პ.ს „მარა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში სკოლასთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	563000	562999			დასრულებული
33	ინდ მენარმე სოფიო ტიკარაძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში : ბერბუკში, ბერბუკეთში, დიცი, ფხენისში, კარალეთში, ტევერაში, ქვემო ხვითში, ტინისხიდში, ტინისში და ზედდუღეთში. საბავშვო ბაღების გათბობის ქვებების შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები	16748,87	15614,33	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	133,99	დასრულებული

34	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალში შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	399988,09	378331,49			დასრულებული
35	შ.პ.ს „ელეტ ბიდერს გრუპი“	ქ. გორში ანტონოვის და სააკაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	637485		შეწყდა ხელშეკრულება და გატარდა შესაბამისი სანქციები	31874,25	მიმდინარეობს დავა
36	შ.პ.ს „Georgian Build“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" გზების მოხრეშვითი და გაწმენდითი სამუშაოები	294777	276736,78			დასრულებული
37	შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში, ქ. გორში კომინატის და წმ. წყლის დასახლებებში სკვერების მოწყობის სამუშაოები	155044,64	152970,96			დასრულებული
38	შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	104830,6	103051			დასრულებული
39	შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში შინდისის ვიწროების გამზირი N24-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	74961,8	69193,73			დასრულებული
40	შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში და ვარინის მუერნობაში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“-ის ფარგლებში სასმელი წყლის სიტემის მოწყობის სამუშაოები	31185,97	28201,08			დასრულებული
41	შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადარბაზევში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“-ის ფარგლებში სასმელი წყლის სიტემის მოწყობის სამუშაოები	11822,17	10542,46			დასრულებული
42	ინდ. მურმე კახა დათაშვილი	ქ. გორში, საჭიდაო დარბაზისა და საფეხბურთო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	71108,02	64923	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	497	დასრულებული
43	შ.პ.ს „ალონისი“	ქ. გორში წმ. წყლის დასახლებაში, მუსხელიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	99263,69	94466,55			დასრულებული
44	შპს „დგმა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. მღებრიანში მდინარე თეძაზე გადასასვლელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	58899,75	58530,13	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	588,99	დასრულებული
45	შ.პ.ს „თამარაშენი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირინისში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	164144,68	158368,21			დასრულებული

	შ.პ.ს „დინ გრუპი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შერთულში შიდა საუნჩო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	649899,97	649202,7			დასრულებული
46							
	შ.პ.ს „საგზაო სამმართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	798967,93	796793,07			დასრულებული
47							
	სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქმეთში, ტაშში და მღებრიანში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	35752,13	34806,11			დასრულებული
48							
	შ.პ.ს. "აკვენერჯი"	ქ. გორში ცხინვალის გზადკეცილის მონაკვეთის (ბაპიტაშვილის ქუჩიდან ჩრდილოეთით) გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	323174,99	322327,33			დასრულებული
49							
	შ.პ.ს „დაკო“	ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მღებრიანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	35990	35989,37			დასრულებული
50							
	შ.პ.ს „შარა“	ქ. გორში სოხუმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	210000	206408,68			დასრულებული
51							
	შ.პ.ს „ნიუსტალი“	ქ. გორში, შიდიის გამზ. N1-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	17109,78	11913,89	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	769	დასრულებული
52							
	შ.პ.ს „პოსტპოინტ“	ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედოშინდაში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში საბავშვო გასართობი ატრაქციონების და სკვერის მოწყობის სამუშაოები	31442,56	30521,43	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	848	დასრულებული
53							
	შ.პ.ს „პოსტპოინტ“	ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში და სოფელ ქვემო რიეთში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სკვერის შემოღობვა/გაფართოების სამუშაოები	31913,04	30970,87	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	319	დასრულებული
54							

55	შპს „თეთრი ხაზი“	სოფელ ქვეშის საბავშვო ბაღის საქაბე სისტემის შენობის გარეთ განობტანის სამუშაოები	39883,88	38136,48			დასრულებული
56	შპს „მაგილი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის	733871		შემსყიდველის არარტი წერილობითი გაფრთხილებისა, მიმწოდებელმა არ უზრუნველო სამუშაოების წარმოება გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, რის გამოც მიღებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ #144 ხელშეკრულების ცალმხრივად მშნობის	18346	შეუსრულებელი ხელშეკრულება
57	შ.პ.ს. „ალეკაკუ“	სოფელ ხიდისთავში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოებ	45178,69	45099,6	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	406	დასრულებული
58	ი. მ გიორგი სადალაშვილი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქვეკლანთ უბანი, დეველა, კუბირი ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	26685,46	25908,22			დასრულებული
59	შპს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლეგში და სოფელ წითელუბანში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სარწყავ/სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები	30355,84	29471,7			დასრულებული
60	შ.პ.ს. „რედი“	ქ. გორში სოფელ შინდისში ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის	94443,86	82180,6			დასრულებული
61	შპს „თამარაშენი 2008“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეღვრეცისში მინი შიოდნის მოწყობის სამუშაოები	74114,22	68950,67			დასრულებულია
62	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	ქ. გორში ბაგრატიონის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	773556	768990,77			დასრულებული
63	შ.პ.ს. „მშენებელი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქინისში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	257905	251681,03			დასრულებული
64	სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სარწყავი არხების მოწყობის სამუშაოები	30896,2	28424,09			დასრულებული



65	სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიქოზში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სარწყავი არხების მოწყობის სამუშაოები	14350,44	13932,47			დასრულებული
66	შპს „საქართველოს კომპანია 1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვრამი, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სანიაღვრე არხის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები	23994,39	23914,14			დასრულებული
67	შპს „საქართველოს კომპანია 1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეთლემში და სოფელ პატარა გორიუჯარში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები	29928,86	29923,94			დასრულებული
68	ი. მ. ნოდარ ჯიმკარიანი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხილში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	20297,57	17235,86			დასრულებული
69	შპს „ეი დი ეს ქონსთრაქშენ“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანში და სოფელ სვრამი სარწყავ-სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.	91472,87	88808,61			დასრულებული
70	შ.პ.ს. „რუსთაველი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათბურის დასახლებაში და სოფელ უფლისციხეში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სკვერ(ებ)ის მოწყობა/გაფართოვების სამუშაოები	25799,82	23783,76			დასრულებული
71	შ.პ.ს. „რუსთაველი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათბურის დასახლებაში და სოფელ უფლისციხეში, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში სკვერ(ებ)ის მოწყობა/გაფართოვების სამუშაოები	20040,48	19274			დასრულებული
72	შპს „კავკასი“	ქ. გორში მელიქიშვილის გამზირზე მდინარის კაბინის მოწყობის სამუშაოები	59600	59548,02			დასრულებული
73	შპს „ჩაგელა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	409899,95	395055,53			დასრულებული
74	შ.პ.ს. „აღმამენებელი 2012“	ქ. გორში, სუბიშვილის ქ. N24-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის	41120,85	41111,6			დასრულებული

75	შპს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში სპორტული მოედნის მოწყობის	68327,16	66209,53			დასრულებული
76	შპს „ალონისი“	ქ. გორში, ანწუხელიძის ქ N3 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	43590,58	43566,68			დასრულებული
77	შპს „ირლანი“	ქ. გორში მდინარე მტკვრის კალაპოტში, ძველი ხიდიდან პარკ ახალბადის ტერიტორიამდე, რკინა ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობის	3651650,15				მიმდინარე
78	შ.პ.ს „ლეზი“,	ქ. გორში ცხინვალის გზადკვეცილი N21-ში მდებარე ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	59967,34	55477,86	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	1680	დასრულებული
79	შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	ქ. გორში, ბაქის ქ N12-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	17700	15765,01	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	477,9	დასრულებული
80	შპს „ეი დი ეს ქონსტრაქშენ“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	16049,04	12231,55			დასრულებული
81	სს აგროტექსერვისი	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფიცესში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის და სოფელ გარდატენში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	25448,42	25111,26			დასრულებული
82	სს აგროტექსერვისი	„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საცავრეში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და სოფელ წითელწყაროში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები	22859,78	22833,4			დასრულებული
83	შპს „მშენებელი“	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლულში ბოგორის მოწყობის სამუშაო	22396,72	21744,39	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	246,36	დასრულებული

84	შპს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახერელში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	68327,16				
85	შპს „ალონისი“	ქ. გორში, ანუხუხლიძის ქ. N3-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	43598,51	43566,68			დასრულებული
86	შპს „ჯეგრასი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები	135074,18	121021,76	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	14452,95	დასრულებული
87	შპს „ხაჩა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	38761,46	19189,35	შეწყდა ხელშეკრულება გატარდა შესაბამისი სანქციები	1348,75	ხელშეკრულება შეწყვეტილია არაჯეროვნად შესრულებული სამუშაოების გამო
88	ინდ. მეწარმე ილია ნავერიანი	ქ. გორში, რომელაშვილების ქ. N181-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები	30810,41	26280,6	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	331,14	დასრულებული
89	შ.პ.ს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, სტალინის გამზირის N31-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	4326,85	4198,37			დასრულებული
90	ი. მ გიორგი სადალაშვილი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძეში 2 (ორი) მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები	9967,96	9951,6			დასრულებული
91	ი. მ გიორგი სადალაშვილი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ ატენში საუბნო გზის მოწყობის სამუშაოები რკ/ბეტონის საფარით	10250,15	9677,64			დასრულებული
92	შ.პ.ს „მოურავი“	ქ. გორში, ბაქოს ქ. N10-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	7282,9	6473,57			დასრულებული
93	შ.პ.ს „დემა“	გორში, წმინდა წელის დასახლებაში მე-5 მკ/რაიონში N10 და N10ა საცხოვრებელი კორპუსების გარე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	13896,86	12776,85			დასრულებული
94	შ.პ.ს „ჯი.ემ.თი გრუპი 7“	ქ. გორში, შინდისის გზის მხარეს ქ. N32-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	24778,92	18147,36	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	867	დასრულებული
95	შპს „რედი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სენეთის საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	124444	119179,95	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	9381,5	დასრულებული

96	მს „თეთრი ხაზი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფლისციხეში სახავშვო ზალის საქვების მოწყობის სამუშაოები	23428,16	22055,84			დასრულებული
97	მს „ალონისი	ქ. გორში 9 აპრილის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	102911,04	101735,22			დასრულებული
98	მს „იბოლია“	ქ. გორში, ქუთაისის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	704290				მიმდინარე
99	მს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში მემორიალთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2039124,16	2035595,55			დასრულებული
100	მ.პ.ს „თეთრი ხაზი“	ქ. გორში, ევანგელურ-პროტესტანული ეკლესიის მსუბუქი გადახურვის მოწყობის სამუშაოები	14997,76	14997,76			დასრულებული
101	ინდ.მეწარმე სოფიო ქოიავა	ქ. გორში, მშვიდობის გამზირი N17-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები	4429	4137,6			დასრულებული
102	მს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1	სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით, გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დაკავშირებული სამუშაოები	10000				
103	ინდ. მეწარმე ლევან მანავა	ქ. გორში, შინდისის გამზირის ქუჩა N22-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მე-2 სადარბაზოს ლიფტის რეაბილიტაცია	28911,61	28911,61			დასრულებული

104	ი. მიხეილ ჯაფარიძე	"სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში", გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არამუნდამში გზის მოწესრიგების და წყაროს რეაბილიტაციის სამუშაოები	15223,48	15072,75			დასრულებული
105	მსს „რედი	გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების და ხელშეწყობის სააგენტოს დაქვემდებარებაში მყოფი სასტუმროს სარეაბილიტაციო სამუშაოები	177443,99				მიმდინარე
106	სს აგროტექსერვისი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტუსრევში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის და სოფელ ზობნეში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები	19762,4	19468,58			დასრულებული
107	სს „საქორგაზი“	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვობალების გაზომვარაგების შიდა ქსელის მოწყობის სამონტაჟო სამუშაოები	24699,2	16668,21			დასრულებული
108	მსს „ბილდინგს“	ქ. გორში გურამიშვილის ქუჩის მონაკვეთის საფეხმავლო სივრცის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	377994,22	377994,22			დასრულებული
109	მსს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალური გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები	1200000				მიმდინარე

110	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“	ქ. გორში ანტონოვის და სააკაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	782478,79				მიმდინარე
111	გიორგი სადადაშვილი	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თიარშენში სასაფლავის შემოღობვის სამუშაოები	8873	8614,56			დასრულებული
112	სტარტ+	ქ. გორში, მე-9 საჯარო სკოლის მიმდებარედ მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	133895,66	126556,94	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისათვის	8569,32	დასრულებული
113	შ.პ.ს „ნაკვალივი“	გორიერის მარშრუტის ტურისტული მანიშნებლების მოწყობის სამუშაოები	12352,24	11992,46			დასრულებული
114	ი.მ გუმალ ქოველიძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშენში კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	197884,88	180522,8			დასრულებული
115	შ.პ.ს. "აკაენერგი"	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკიდან ხელოვნურად გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	280089,27	279017,84			დასრულებული
116	ინდ. გუარამი სოფიო ქოიავა	ქ. გორში მშვიდობის გამზირი N15-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოებ	7872,91	7541,1			დასრულებული
117	შ.პ.ს „შარა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების აძვი ჯარიშენის დამაკავშირებელი გზის და სოფელ მდღერეკისის შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	221364	217462,43			დასრულებული
118	შ.პ.ს „ქონგური 2008“	ქ. გორში, ჭავჭავაძის ქ N60 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის წყალსადენ - კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	4461	4175			დასრულებული
119	შ.პ.ს „გლობალ-ბილდ 2014“	ქ. გორში, ვრიზიძის ქ N5 -ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	3108,12	2701,47	დაჯარიმდა ვადაგადაცილებისთვის	68,37	დასრულებული
120	შ.პ.ს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახერელში სახავეშვი ბაღის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები	44922,51	39948,18			დასრულებული

121	შ.პ.ს „ბილდინგს“	მუნიციპალიტეტის სოფელ საქმეთის საბაგეო ზაღის მშენებლობის სამუშაოები	767874,62	766641,75			დასრულებული
122	შპს უკაპიზაფტორგია	მრავალწლიანი ხის წარგავების, მცენარეების (თანმდევი მომსახურებით - დარგვა) შესყიდვა	29450	27330			დასრულებული
123	შ.პ.ს „აკაენერჯი“	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - I ნაწილი	144480,86	136337,44			დასრულდა
124	შ.პ.ს „აკაენერჯი“	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - II ნაწილი	160989,99	153829,34			დასრულდა
125	სს „აგროტექსერვისი“	მუნიციპალიტეტის სოფელ კვარბოში სარწყავი კაბურღილის რეაბილიტაციის	35689,13	34669,59			დასრულდა
126	შ.პ.ს „სატურნი“	ქ. გორში, შინდისის ვიზიტის ქუჩა N22-ში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის პირველი სადარბაზოს ლიფტის რეაბილიტაცია	23130,36	23060,91			დასრულდა
127	შპს „საქართველოს კომპანია 1“	მუნიციპალიტეტის სოფელ მერბუში და ქ. გორში კოტეჯის მოწყობის სამუშაოები	105105	105104,56			დასრულდა
128	სს. სამშენებლო ტრესტი #3	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანთკარში 28 (ოცდარვა) საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1694285,37				მიმდინარე
129	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში სასაფლოდან ცენტრალურ გზამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	750995,67	750878,24			დასრულდა
130	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხეითის მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	613485,25	610641,58			დასრულდა
131	შ.პ.ს „ზარა“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხილში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	576991,61	569659,4			დასრულდა
132	შპს „გაზტექმენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	819750				მიმდინარე
133	შპს „ჩაიგლას“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	851699,99	846518,52			დასრულდა
134	სს „აგროტექსერვისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერბოში და კარალეთში კოტეჯის მოწყობის სამუშაოები	104448,2	103951,3			დასრულდა

135	შპს „B.M.C (ბი ემ სი)“	ავტობანიდან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიზისამდე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3887000			მიმდინარე
136	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-	ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	519698,42			მიმდინარე
137	შ.პ.ს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენიტოში შიდა საუბნო	739989,03	737913,36		დასრულდა
138	შპს „აიანაგები“	ქ. გორში გორი ჯვრის სალოცავის მიმდებარედ ე.წ „აკაკუბი“-ს მიმდებარე ტეროტორიაზე საპიკნიკე ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები	111836,9	108744,53		დასრულდა
139	(ი/მ) სოფიო ქოიაგა.	ქ. გორში სუხიშვილის ქუჩის #21-ში ყოფილი ზიბილითევის შენობის გათბობის სისტემის და სარეაბილიტაციო სამუშაოები	47157,27			მიმდინარე
140	შ.პ.ს „თეთრი ხაზი“	ქ. გორში სტალინის ქ. #34-ში საქადრაკო სკოლის და მწერალთა კავშირის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები	30038,99	27885,19		დასრულდა
141	შპს „გლობალ სტანდარტშენი“	ქ. გორში სტალინის ბაღის მიმდებარედ დროშის მოწყობის სამუშაოები	59689,95	59689,95		დასრულდა
142	შ.პ.ს „შარა“	ქ. გორში საძვეო ქუჩის დასაწყისში მდინარე მტკვარზე განთავსებული ხიდის პირველი მალის რესტავრაცია-	311350			მიმდინარე
143	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“,	ქ. გორში სახვრებელი კორპუსების ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები	2020363,92			მიმდინარე (თანადავინანსებით)
144	შპს „ბილდეინგს“	ქ. გორში, სამების ქუჩა N1-ში მდებარე მუნიციპალური ინსპექციის შენობის	219849,98	219494,92		დასრულდა
145	შპს „გაზტექშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყელეცულში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის და სოფელ მოჯარისხევში	942799,99			მიმდინარე
146	შპს „ტაფი ჯგუფი“	გორის მუნიციპალიტეტის შერიის შენობის შესასვლოლი აარის	34810	31995,32		დასრულდა
147	ი.მ. კახა დათაშვილი	მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეთლემში არსებული კლუბის შენობის	215008,68			მიმდინარე
148	შპს „გაზტექშენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარაჩის მუუნიციპალური დასახლებაში სასმელი	319819			მიმდინარე
149	შ.პ.ს „ციტადელი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ არბოში საჯარო სკოლის გათბობის	84049			მიმდინარე
150	შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N#1	მუნიციპალიტეტის სოფლებში „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი“-ს ფარგლებში	394930,08			მიმდინარე
151	ი.მ. სოფიო ქოიაგა	გაზბირი N12-ში არსებული კულტურის ცენტრის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის	30528,85			მიმდინარე



152	შპს „საგზაო სამშენებლო სამართველო №1“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქინწისში სასაფლაოს და საბავშვო	1314926,99				მიმდინარე
153	ინდ მენარმე უკმალ კოველიძე	მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში (ახრისი, ქორდი, ქვეში) სასაფლაოების	77999,39				მიმდინარე
154	შპს "საფეხბურთო კლუბი ერთობა"	ქ. გორში კარაღეთის დევილითა დასახლებაში სპორტული მოედნის მოწყობის მოწყობის სამუშაოები	114149				მიმდინარე
155	შ.პ.ს. „ინფრაკონ“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში,	1019399,89				მიმდინარე
156	შ.პ.ს. „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლაგისმანში	99924,89				მიმდინარე
157	შ.პ.ს. „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიგში სკვერის მოწყობის სამუშაოები	67941,43				მიმდინარე
158	შპს „უნივერსალ +“	ქ. გორში სამების და პეტრიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები	90000				მიმდინარე
159	შ.პ.ს. „ალონისი“	მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში სკვერის და ტრენაჟორების	80498,27				მიმდინარე
160	შ.პ.ს. „ალონისი“	N5 ქუჩის მიმდებარედ სკვერის და ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები	98936,46				მიმდინარე
161	შ.პ.ს. „ალონისი“	ქ. გორში სამადაშვილის და კეცხოველის ქუჩების კვეთაზე არსებული სკვერის	86816,45				მიმდინარე
162	შპს „ხესთმენი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში ადმინისტრაციული შენობის	90899,27				მიმდინარე
163	შპს „ჯორჯიან ინვესტ“	მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეში ხვითაში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	111990				მიმდინარე
164	შპს „ქინტური 2008“	ქ. გორში, სიბუღისში გააშენების N5-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული ღია აივნის საყრდენი	2831,82				მიმდინარე(თანადაფინანსებით)
165	ი.მ. კახა დათაშვილი	მუნიციპალიტეტის რვა სოფელში (დიდი მეჯვრისხევი; ზარდაიანთკარი; მარანა; მეჯუღისპირი; ორთაშენი; ქვემო არცევი; ქვემო რეხა;	63119,82				მიმდინარე
166	შპს „ალონისი“	ქ. გორში გვერწითელის და ნადირაძის ქუჩაზე მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	77551,63				მიმდინარე
167	შპს „მიქს ბილდერი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჯლისციხეში ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები	120997,19				მიმდინარე
168	შპს „ალონისი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბში	129990,19				მიმდინარე
169	შპს „თომა“	ქ. გორში, თამარ მეფის მე-5 კვარტლის N12 კორპუსის სადარბაზოების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში)	22226,48				მიმდინარე (თანადაფინანსებით)

170	შპს „ვერო ალიანსი“	ქ. გორში, მშვიდობის გამზირის NTა-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები (თანადაფინანსების პროგრამით)	15104,8				მიმდინარე (თანადაფინანსებით)
171	შპს „ნითე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	35989,95				მიმდინარე
172	შპს „ჯეო პარკი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ გარეჯვარში, სოფ პატარა გარეჯვარში, სოფელ ვარიანის მუხურნობის დასახლებაში, სოფ კარალეთში და სოფ ოთარშენში საავრჯიშო ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები	134831.35				მიმდინარე
173	შპს „საქართველოს ეტლების საწარმო“	გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში შპს პირთა დამოუკიდებელი გადაადგილების უზრუნველსაყოფად პლატფორმის (ლიფტის) სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი სამონტაჟო სამუშაოებით	24001				მიმდინარე
174	შპს „იბოლია“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები	116 931				მიმდინარე
175	შპს „გურუ ხილდერი“	ქ. გორში, თამარ მეფის მე-5 კვარტლის N21 კორპუსის სახურავის ახალი წყალშემკრები ძაბრების და ვერტიკალური წყალსადინარი მილების მოწყობის სამუშაოები	3599				მიმდინარე (თანადაფინანსებით)
176	ინდ მეწარმე გიორგი სადალაშვილი	ქ. გორში, თბილისის გამზირის ქ. N6-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის მე-8 სადარბაზოს კარების მოწყობა (თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში)	1642,94				მიმდინარე (თანადაფინანსებით)
177	შპს „პე-ბე“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზში სავეტერინარო ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები.	74667,8				მიმდინარე
178	შპს „ჩივი 2022“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის ფაბრიკის დასახლებაში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები (თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში).	26917,2				მიმდინარე (თანადაფინანსებით)

179	ი.მ. სიმონ კაპანაძე	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარაღეთში N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	94793,94				მიმდინარე
180	შპს „მიუს ბილდერი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურგალეთში მინი მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	73378				მიმდინარე
181	შპს „აგენერჯი“	გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავიდან უფლისციხემდე გარეგანათების მოწყობის სამუშაოები	300300				მიმდინარე
182	შპს „აგროტექსერვისი“	სოფელ ზონგვში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	10017,17				მიმდინარე(სახელმწიფო ბიუჯეტი 95,83 %ადგილობრივი ბიუჯეტი 3,17 )
183	შპს „აგროტექსერვისი“	სოფელ კირბალში სასმელი წყლის წყალმომარაგების მონტაჟის სამუშაოები	16506,32				მიმდინარე(სახელმწიფო ბიუჯეტი 94,02%ადგილობრივი ბიუჯეტი 5.98 )
184	შპს „ნითე“	სოფელ ტუსრევი და სოფელ ყველანათუბანში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები	33243,16				მიმდინარე(სახელმწიფო ბიუჯეტი 58.36%ადგილობრივი ბიუჯეტი 41.64 )
185	შპს „ნითე“	სოფელ სვენიში არსებული კაბურღლის ტუმბოს ამოცვლის სამუშაოები	27000				მიმდინარე(სახელმწიფო ბიუჯეტი 72.96%ადგილობრივი ბიუჯეტი 27.04 )

სახელმ.ღირებულება

58 645 444,32 ლ

\$29 875 922,36

166452,93